

DIOCESI DI LOCRI - GERACE

Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici

Settore Tecnico

Via Garibaldi, 104 - 89044 LOCRI - Tel 0964/232320

Email: beniculturali@diocesilocri.it - Pec: la.voripubblici.diocesilocri@pec.it

DETERMINAZIONE

Protocollo n.	Determina n.	Data
329	37	30/04/2026

OGGETTO	<p>PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1</p> <p>PROGETTO: "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEDRALE BASILICA MINORE IN GERACE", COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006 - Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori - CIG: B2A196F374</p> <p>Approvazione atti contabili Stato Finale e presa d'atto Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo.</p>
----------------	--

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO LL.PP.

Visto lo Statuto di regolamentazione ed organizzazione dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace del 15/12/1998.

Visto il Decreto vescovile Prot. N. 26/07 P.V. di approvazione del Regolamento e del Vademecum diocesano in materia di beni culturali di interesse religioso;

Visto il Decreto vescovile n. 575 prot. n. 86/2023 del 13/02/2023 con il quale il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato il sottoscritto Arch. Giorgio Metastasio quale Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;

Premesso che:

- con decreto di assegnazione delle risorse n. 455 del 07/06/2022 del Ministero della Cultura sono stati finanziati gli interventi efferenti il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – linea d’azione n. 1 sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili;
- con nota PG 630/2022 del 24/11/2022 la Diocesi di Locri-Gerace ha manifestato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di Soggetto Attuatore Esterno ai sensi dell’art. 9 co 1 D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e s.m.i., ed a sottoscrivere i Disciplinari d’obbligo con cui tale ruolo è assunto per gli interventi ammessi a finanziamento con Decreto SG n. 455 del 07/06/2022, rientranti nella competenza territoriale della Diocesi di Locri-Gerace;
- con decreto del Ministero della Cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale n.351 del 19/12/2022 sono stati individuati i soggetti attuatori esterni ed assegnate le risorse ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 77/2021(L. n. 108/2021), così come modificato dal D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022) ed ulteriormente modificato dal D.L. 115/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 142/2022;
- la Diocesi di Locri-Gerace è stata individuata quale Soggetto Attuatore Esterno ed Ente Assegnatario delle risorse per n. 7 interventi, tra cui quello in oggetto, come riportato nell’allegato B di cui al suddetto Decreto Ministeriale n. 351 del 19/12/2022;
- con Disciplinare d’Obblighi rep. n. 23 del 08/02/2023, la Diocesi di Locri-Gerace, quale Soggetto attuatore esterno, ha accettato l’assegnazione dell’importo di € **6.830.000,00** per l’attuazione del progetto **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEDRALE BASILICA MINORE IN GERACE”, COMUNE DI GERACE (RC)** - CUP: F36J22000180006, finanziato a valere sul PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0. – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4.: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” – linea d’azione n.1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili”
- con determina vescovile prot. n. 97/2023 del 14/02/2023 il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, l’Arch. Giorgio Metastasio, Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;
- con determinazione n. 05 del 13/04/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata affidata l’attività di Supporto Amministrativo e Tecnico - Finanziario al R.U.P. di cui al Contratto Attuativo n. 2 per l'intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEDRALE BASILICA MINORE IN GERACE”, COMUNE DI GERACE (RC)** - CUP: F36J22000180006, collegato all’Accordo Quadro del 30/03/2023, allo **Studio Consulting Geom. Roberto Loccisano**;
- con determinazione n. 17 del 04/05/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo l’intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEDRALE BASILICA MINORE IN GERACE”, COMUNE DI GERACE (RC)** - CUP: F36J22000180006;
- con determinazione n. 32 del 29/06/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato affidato l’incarico professionale di redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica per l’intervento denominato **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEDRALE BASILICA MINORE IN GERACE”, COMUNE DI GERACE (RC)** - CUP: F36J22000180006, allo **STUDIO ASSOCIATO JURINA e RADAELLI**;
- con determinazione n. 33 del 29/06/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato affidato l’incarico professionale di redazione dello Studio Geologico di supporto alla

progettazione e relative attività connesse per l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEDEALE BASILICA MINORE IN GERACE"**, COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006 al **Geol. Carmine Malivindi**;

- con determinazione n. 50 del 21/09/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di rilievi, elaborazione e restituzione grafica di supporto alla progettazione di cui al Contratto Attuativo n. 4 per l'intervento **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEDEALE BASILICA MINORE IN GERACE"**, COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006, collegato all'Accordo Quadro del 07/07/2023, al **Geom. Salvatore Angilletta**;
- con determinazione n. 76 del 31/10/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di indagini geologiche, geofisiche e geognostiche, accertamenti e prove di laboratorio di supporto alla progettazione di cui al Contratto Attuativo n. 6 per l'intervento **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEDEALE BASILICA MINORE IN GERACE"**, COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006, collegato all'Accordo Quadro del 28/08/2023, all'impresa **SGRO STEFANO**;
- con determinazione n. 80 del 03/11/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico di esecuzione di indagini sulle strutture, accertamenti e prove di laboratorio di supporto alla progettazione di cui al Contratto Attuativo n. 3 per l'intervento **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEDEALE BASILICA MINORE IN GERACE"**, COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006, collegato all'Accordo Quadro del 08/09/2023, all'impresa **CO.MA.TE.C. SRL**;
- con determinazione n. 13 del 01/03/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di **Verifica della Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica**, da porre a base di appalto integrato, ai sensi del D.Lgs 36/2023, di cui al Contratto Attuativo n. 4 per l'intervento **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEDEALE BASILICA MINORE IN GERACE"**, COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006, collegato all'Accordo Quadro del 14/09/2023 alla Società **EDILING S.r.l.**;
- con determinazione n. 52 del 24/07/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, da porre a base di appalto integrato, ai sensi del D.Lgs 36/2023, dell'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEDEALE BASILICA MINORE IN GERACE"**, COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006, redatto dallo **STUDIO ASSOCIATO JURINA e RADAELLI**, dell'importo complessivo di € **6.830.000,00** di cui € 3.827.452,52 per lavori (comprensivi di € 1.822.574,08 per costi della manodopera), € 881.426,91 per oneri della sicurezza, € 110.732,10 per progettazione esecutiva ed € 2.010.388,47 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione n. 53 del 24/07/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata avviata la procedura per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEDEALE BASILICA MINORE IN GERACE"**, COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica posto a base di gara, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante procedura aperta ai sensi dall'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, in conformità all'art. 108, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, avvalendosi del ricorso al cosiddetto metodo dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del predetto codice degli appalti e della riduzione dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'art. 71 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- con determinazione n. 80 del 21/09/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori per l'intervento **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEDEALE BASILICA MINORE IN GERACE"**, COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006, all'Arch. **Luigi Scaramuzzino**;

- con determinazione Progressivo Servizio n. 241 del 16/10/2024, Registro Settore n. 232 del 16/10/2024 e Registro Generale n. 3295/2024 del 17/10/2024 della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria è stata disposta l'aggiudicazione efficace per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa **CARRA' DOMENICO** (C.F. CRRDNC55S20H807B - P.IVA 01491430797), con sede legale in Via Vico Lo Stretto n. 35, San Costantino Calabro (VV) la quale ha indicato per la redazione della progettazione esecutiva il costituendo RTP ing. CONDELLI Domenico (Capogruppo mandatario), ing. GIOVINAZZO Domenico (mandante), ing. DAVID Angelo (mandante), arch. CARONE Vincenzo (mandante), arch. LOSCHIAVO Giuseppe (mandante) (VV), ing. FEDERICO Mariafrancesca (mandante giovane professionista), ing. SCUNCIA Anna Claudia (mandante giovane professionista), arch. DE ANGELIS Maria Carmela (mandante giovane professionista), arch. COSTANTINO Alessia (mandante giovane professionista), dott. PAONESSA Francesco (Restauratore – collaboratore esterno), per l'importo contrattuale pari ad € **4.367.620,98** oltre I.V.A., di cui € 3.376.961,36 quale importo lavori al netto del ribasso offerto pari al 11,77% , € 881.426,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 109.232,71 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 11,77%;
- con determinazione n. 105 del 03/11/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di **Verifica della Progettazione Esecutiva**, di cui al Contratto Attuativo n. 3 per l'intervento **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEDEALE BASILICA MINORE IN GERACE"**, COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006, collegato all'Accordo Quadro del 01/10/2024 alla Società **Cirella Engineering S.r.l.s.**;
- in data 21/12/2024 è stato stipulato mediante atto pubblico notarile informatico tra la Diocesi di Locri – Gerace e l'impresa aggiudicataria **CARRA' DOMENICO** il contratto relativo l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € **4.367.620,98** quale importo contrattuale composto da € 3.376.961,36 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 11,77%, € 881.426,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 109.232,71 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 11,77%;
- con determinazione n. 001 del 07/01/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto redatto, *a seguito di Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori*, dall'impresa **CARRA' DOMENICO** (C.F. CRRDNC55S20H807B - P.IVA 01491430797), con sede legale in Via Vico Lo Stretto n. 35, San Costantino Calabro (VV) mediante il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti indicati composto da ing. CONDELLI Domenico (Capogruppo mandatario), ing. GIOVINAZZO Domenico (mandante), ing. DAVID Angelo (mandante), arch. CARONE Vincenzo (mandante), arch. LOSCHIAVO Giuseppe (mandante) (VV), ing. FEDERICO Mariafrancesca (mandante giovane professionista), ing. SCUNCIA Anna Claudia (mandante giovane professionista), arch. DE ANGELIS Maria Carmela (mandante giovane professionista), arch. COSTANTINO Alessia (mandante giovane professionista), dott. PAONESSA Francesco (Restauratore – collaboratore esterno) dell'importo complessivo di € **6.830.000,00** di cui € **4.367.620,98** quale importo contrattuale composto da € 3.376.961,36 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 11,77% , € 881.426,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 109.232,71 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 11,77%, € **1.964.936,32** per somme a disposizione dell'amministrazione ed € **497.442,70** per economie;
- con determinazione n. 02 del 14/01/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEDEALE BASILICA MINORE IN GERACE"**, COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da **Arch. Caterina Mazzitelli** (Capogruppo/Mandatario), **Arch. Lucia Saccà**, (Mandante), **Ing. Bruno Giuseppe Chirchiglia** (Mandante/Giovane Professionista);

- con verbale del 20/01/2025 sono stati consegnati i lavori relativi l'intervento in oggetto;
- con determinazione n. 20 del 13/02/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per il Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera per l'intervento **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTE德拉LE BASILICA MINORE IN GERACE"**, COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006, all'Ing. **Girolamo Siciliano**;
- con determinazione n. 21 del 13/02/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per il Collaudo Statico in corso d'opera per l'intervento in corso d'opera per l'intervento **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTE德拉LE BASILICA MINORE IN GERACE"**, COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006, alla **società di ingegneria A.R.EN.A. s.r.l.**;
- con determinazione n. 47 del 16/05/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori di **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTE德拉LE BASILICA MINORE IN GERACE"**, COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006 - Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori - CIG: B2A196F374, redatta dal Direttore dei Lavori incaricato Arch. Luigi Scaramuzzino dell'importo complessivo di € **6.830.000,00** di cui € 3.795.216,82 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 11,77%, € 881.426,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 109.232,71 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 11,77%, € 1.833.055,86 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 211.067,70 per economie, dando atto che il maggior importo contrattuale ammonta ad € 418.255,46 oltre I.V.A.;
- in data 04/06/2025 è stato sottoscritto tra la Diocesi di Locri – Gerace e l'impresa aggiudicataria **CARRA' DOMENICO** l'atto di sottomissione con il quale sono stati affidati all'impresa i lavori di cui alla perizia di variante in corso d'opera approvata con determinazione n. 47 del 16/05/2025 per il maggior importo netto di € 418.255,46 oltre I.V.A.;
- con determinazione n. 68 del 16/07/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 a tutto il 27/06/2025 dei lavori relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTE德拉LE BASILICA MINORE IN GERACE"**, COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006 – CIG: B2A196F374 eseguiti dall'impresa **CARRA' DOMENICO** (C.F. CRRDNC55S20H807B - P.IVA 01491430797), con sede legale in Via Vico Lo Stretto n. 35, San Costantino Calabro (VV) per l'importo complessivo netto di € **2.293.962,28** di cui € 1.994.263,88 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 11,77% ed € 299.698,40 per costi della sicurezza, oltre IVA competente ed approvato e liquidato il certificato n. 1 di pagamento della prima rata emesso in data 15/07/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **1.867.390,75** compresa IVA al 10%;
- con determinazione n. 122 del 20/10/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 2 a tutto il 11/09/2025 dei lavori relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTE德拉LE BASILICA MINORE IN GERACE"**, COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006 – CIG: B2A196F374 eseguiti dall'impresa **CARRA' DOMENICO** (C.F. CRRDNC55S20H807B - P.IVA 01491430797), con sede legale in Via Vico Lo Stretto n. 35, San Costantino Calabro (VV) per l'importo complessivo netto di € **3.679.653,21** di cui € 3.092.565,37 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 11,77% ed € 587.087,84 per costi della sicurezza, oltre IVA competente ed approvato e liquidato il certificato n. 2 di pagamento della seconda rata emesso in data 06/10/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **1.128.016,12** compresa IVA al 10%;
- con determinazione n. 142 del 01/12/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera n. 2 dei lavori di **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTE德拉LE BASILICA MINORE IN GERACE"**, COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006 - Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori - CIG: B2A196F374, redatta dal Direttore dei Lavori incaricato Arch.

Luigi Scaramuzzino dell'importo complessivo di € **6.830.000,00** di cui € 4.010.497,91 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 11,77%, € 881.426,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 109.232,71 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 11,77%, € 1.689.587,88 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 139.254,58 per economie complessive, dando atto che il maggior importo contrattuale ammonta ad € 215.281,09 oltre I.V.A.;

- in data 01/12/2025 è stato sottoscritto tra la Diocesi di Locri – Gerace e l'impresa aggiudicataria **CARRA' DOMENICO** l'atto di sottomissione con il quale sono stati affidati all'impresa i lavori di cui alla perizia di variante in corso d'opera n. 2 approvata con determinazione n. 142 del 01/12/2025 per il maggior importo netto di € 215.281,09 oltre I.V.A., prorogando inoltre il termine contrattuale di 32 gg;
- con determinazione n. 152 del 10/12/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 3 a tutto il 04/12/2025 dei lavori relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEGRALE BASILICA MINORE IN GERACE", COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006 – CIG: B2A196F374** eseguiti dall'impresa **CARRA' DOMENICO** (C.F. CRRDNC55S20H807B - P.IVA 01491430797), con sede legale in Via Vico Lo Stretto n. 35, San Costantino Calabro (VV) per l'importo complessivo netto di € **4.734.774,34** di cui € 3.878.834,22 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 11,77% ed € 855.940,12 per costi della sicurezza, oltre IVA competente, approvato il certificato n. 3 di pagamento della terza rata emesso in data 09/12/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **917.353,98** compresa IVA al 10% e liquidato un ACCONTO all'impresa **CARRA' DOMENICO** per l'importo complessivo di € **650.000,00**;

Visto:

- il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori con il quale lo stesso ha certificato l'ultimazione degli stessi entro il 29/12/2025, e quindi entro il termine contrattuale;
- gli atti contabili, trasmessi a mezzo PEC dal Direttore dei Lavori Arch. Luigi Scaramuzzino, con i quali è stato predisposto dallo stesso lo Stato Finale dei Lavori dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo netto di € **4.891.923,63** di cui € 4.010.497,90 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 11,77% ed € 881.425,73 per costi della sicurezza, oltre IVA competente;
- il Rapporto di Verifica Finale con esito POSITIVO del suddetto Stato Finale dei lavori, emesso in data 01/04/2026 e trasmesso a mezzo PEC in pari data dallo **Studio Consulting Geom. Roberto Loccisano** incaricato dell'attività di Supporto Amministrativo e Tecnico - Finanziario al R.U.P. per l'intervento in oggetto;
- il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo emesso in data 02/04/2026 dal Collaudatore Tecnico-Amministrativo in corso d'opera incaricato Ing. Girolamo Siciliano, trasmesso a mezzo PEC, con il quale lo stesso ha certificato che i lavori relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEGRALE BASILICA MINORE IN GERACE", COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006 – CIG: B2A196F374**, sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa **CARRA' DOMENICO** (C.F. CRRDNC55S20H807B - P.IVA 01491430797), con sede legale in Via Vico Lo Stretto n. 35, San Costantino Calabro (VV), liquidando il credito residuo di € **142.519,60** oltre IVA competente;
- il certificato n. 4 di pagamento della rata di SALDO emesso in data 03/04/2026 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **156.771,56** compresa IVA al 10%;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa **CARRA' DOMENICO**, mediante l'acquisizione del DURC - on line, prot. n. INAIL_53101092 - data richiesta 03/03/2026 - scadenza validità 01/07/2026;

Considerato che:

- la spesa complessiva di cui al presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto e che per la stessa si farà fronte mediante il ricorso al contributo concesso di € **6.830.000,00** giusto Disciplinare d'Obblighi rep. n. 23 del 08/02/2023, per l'intervento **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEGRALE BASILICA MINORE IN GERACE", COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006**;

- ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n. 217 del 17/12/2010, è stato acquisito il **CIG B2A196F374**;

Rilevato che:

- per l'affidamento dei lavori in oggetto, con determinazione n. 96 del 21/10/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € **4.367.620,98** quale importo contrattuale composto da € 3.376.961,36 per lavori, € 881.426,91 per oneri di sicurezza ed € 109.232,71 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, oltre Oneri Previdenziali ed IVA competente, al capitolo n. 3793809, denominato "*Basilica*";
- per l'affidamento dei maggiori lavori di perizia in oggetto, con determinazione n. 47 del 16/05/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € **418.255,46** oltre IVA competente quale maggior importo contrattuale, al capitolo n. 3793809, denominato "*Basilica*";
- per l'affidamento dei maggiori lavori di perizia n. 2 in oggetto, con determinazione n. 142 del 01/12/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € **215.281,09** oltre IVA competente quale maggior importo contrattuale, al capitolo n. 3793809, denominato "*Basilica*";

Dato Atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice di contratti Pubblici" per come corretto dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", n. 207 per le parti ancora in vigore;
- Il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, modificato del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108;
- Il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione a costituirne motivazione;
2. **Di approvare** gli atti contabili dello Stato Finale dei Lavori redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Luigi Scaramuzzino inerenti i lavori dell'intervento denominato "***INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEGRALE BASILICA MINORE IN GERACE***", **COMUNE DI GERACE (RC)** - CUP: F36J22000180006 - CIG: B2A196F374 eseguiti dall'impresa **CARRA' DOMENICO** (C.F. CRRDNC55S20H807B - P.IVA 01491430797), con sede legale in Via Vico Lo Stretto n. 35, San Costantino Calabro (VV) per l'importo complessivo netto di € **4.891.923,63** di cui € 4.010.497,90 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 11,77% ed € 881.425,73 per costi della sicurezza, oltre IVA competente, accertando il credito residuo di € **142.519,60** oltre IVA competente all'impresa **CARRA' DOMENICO**;
3. **Di prendere atto** del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo emesso in data 02/04/2026 dal Collaudatore Tecnico-Amministrativo incaricato **Ing. Girolamo Siciliano**, il quale ha certificato che i lavori relativi l'intervento denominato "***INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEGRALE BASILICA MINORE IN GERACE***", **COMUNE DI GERACE (RC)** - CUP: F36J22000180006 - CIG: B2A196F374, sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa **CARRA'**

DOMENICO (C.F. CRRDNC55S20H807B - P.IVA 01491430797), con sede legale in Via Vico Lo Stretto n. 35, San Costantino Calabro (VV), liquidando il credito residuo di € **142.519,60** oltre IVA competente;

4. **Di approvare** il certificato n. 4 di pagamento della rata di SALDO emesso in data 03/04/2026 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **156.771,56** compresa IVA al 10%;
5. **Di dare atto** che alla spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento in oggetto si farà fronte con il finanziamento concesso di € **6.830.000,00** giusto Disciplinare d'Obblighi rep. n. 23 del 08/02/2023, per l'intervento denominato "**INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CONCATTEDRALE BASILICA MINORE IN GERACE**", COMUNE DI GERACE (RC) - CUP: F36J22000180006 con previsione al capitolo n. 3793809, denominato "*Basilica*";
6. **Di dare atto** che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 4 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato rilasciato il seguente codice **CIG B2A196F374** dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
7. **Di accertare** la regolarità tecnica ed amministrativa-contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
8. **Di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del Responsabile del Procedimento stesso e del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici che adotta l'atto finale;
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
10. **Di disporre** secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo on-line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
11. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l'arch. Giorgio Metastasio – pec mail. lavoripubblici.diocesilocri@pec.it.

LOCRI Li, 30/04/2026

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Settore Tecnico LL.PP.
Arch. Giorgio Metastasio