

DIOCESI DI LOCRI - GERACE

Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici

Settore Tecnico

Via Garibaldi, 104 - 89044 LOCRI - Tel 0964/232320

Email: beniculturali@diocesilocri.it - Pec: lavoripubblici.diocesilocri@pec.it

DETERMINAZIONE

Protocollo n.	Determina n.	Data
569	81	14/07/2026

OGGETTO	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1 - PROGETTO: "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006 - Affidamento appalto esecuzione lavori CIG: B2B7D6857B Liquidazione ACCONTO sulla rata di saldo maturata dall'impresa allo Stato Finale di cui al Certificato di pagamento a SALDO n. 5.
----------------	--

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO LL.PP.

Visto lo Statuto di regolamentazione ed organizzazione dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace del 15/12/1998.

Visto il Decreto vescovile Prot. N. 26/07 P.V. di approvazione del Regolamento e del Vademecum diocesano in materia di beni culturali di interesse religioso;

Visto il Decreto vescovile n. 575 prot. n. 86/2023 del 13/02/2023 con il quale il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato il sottoscritto Arch. Giorgio Metastasio quale Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;

Premesso che:

- con decreto di assegnazione delle risorse n. 455 del 07/06/2022 del Ministero della Cultura sono stati finanziati gli interventi efferenti il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – linea d’azione n. 1 sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili;
- con nota PG 630/2022 del 24/11/2022 la Diocesi di Locri-Gerace ha manifestato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di Soggetto Attuatore Esterno ai sensi dell’art. 9 co 1 D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e s.m.i., ed a sottoscrivere i Disciplinari d’obbligo con cui tale ruolo è assunto per gli interventi ammessi a finanziamento con Decreto SG n. 455 del 07/06/2022, rientranti nella competenza territoriale della Diocesi di Locri-Gerace;
- con decreto del Ministero della Cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale n. 351 del 19/12/2022 sono stati individuati i soggetti attuatori esterni ed assegnate le risorse ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 77/2021(L. n. 108/2021), così come modificato dal D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022) ed ulteriormente modificato dal D.L. 115/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 142/2022;
- la Diocesi di Locri-Gerace è stata individuata quale Soggetto Attuatore Esterno ed Ente Assegnatario delle risorse per n. 7 interventi, tra cui quello in oggetto, come riportato nell’allegato B di cui al suddetto Decreto Ministeriale n. 351 del 19/12/2022;
- con Disciplinare d’Obblighi rep. n. 16 del 08/02/2023, la Diocesi di Locri-Gerace, quale Soggetto attuatore esterno, ha accettato l’assegnazione dell’importo di € 1.170.000,00 per l’attuazione del progetto **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA”, COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006**, finanziato a valere sul PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0. – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4.: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” – linea d’azione n.1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili”;
- con determina vescovile prot. n. 97/2023 del 14/02/2023 il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, l’Arch. Giorgio Metastasio, Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;
- con determinazione n. 09 del 13/04/2023 prot. 231/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata affidata l’attività di Supporto Tecnico Ingegneristico ed Amministrativo al R.U.P. di cui al Contratto Attuativo n. 3 per l'intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA”, COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006**, collegato all’Accordo Quadro del 30/03/2023, all’Ing. **Paolo Raschillà**;
- con determinazione n. 14 del 04/05/2023 prot. 257/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo l’intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA”, COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006**;
- con determinazione n. 37 del 29/06/2023 prot. 443/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato affidato l’incarico professionale di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione per l’intervento denominato **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA”, COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006** al RTP composto da Ing. Ovidio Italiano

(Capogruppo/Mandatario), Arch. Marco Niciforo (Mandante) ed Ing. Stefano Priolo (Mandante/Giovane Professionista);

- con determinazione n. 38 del 29/06/2023 prot. 444/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato affidato l'incarico professionale di redazione dello Studio Geologico di supporto alla progettazione e relative attività connesse per l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006*** al Geol. Salvatore Maione;
- con determinazione n. 51 del 21/09/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di rilievi, elaborazione e restituzione grafica di supporto alla progettazione di cui al Contratto Attuativo n. 5 per l'intervento ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006***, collegato all'Accordo Quadro del 07/07/2023, al Geom. Salvatore Angilletta;
- con determinazione n. 81 del 04/11/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per **l'esecuzione di indagini sulle murature, accertamenti e prove di laboratorio di supporto alla progettazione** di cui al suddetto Contratto Attuativo n. 1 per l'intervento ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006***, collegato all'Accordo Quadro del 28/08/2023, all'impresa ALFA LAB S.r.l.;
- con determinazione n. 71 del 31/10/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per **l'esecuzione di indagini geologiche, geofisiche e geognostiche, accertamenti e prove di laboratorio di supporto alla progettazione** di cui al suddetto Contratto Attuativo n. 1 per l'intervento ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006***, collegato all'Accordo Quadro del 28/08/2023, all'impresa SGRO STEFANO;
- con determinazione n. 27 del 10/06/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento: ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006***, redatto dal R.T.P. incaricato composto da Ing. Ovidio Italiano (Capogruppo/Mandatario), Arch. Marco Niciforo (Mandante) ed Ing. Stefano Priolo (Mandante/Giovane Professionista);
- con determinazione n. 57 del 30/07/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006***, redatto dal R.T.P. incaricato composto da Ing. Ovidio Italiano (Capogruppo/Mandatario), Arch. Marco Niciforo (Mandante) ed Ing. Stefano Priolo (Mandante/Giovane Professionista) dell'importo complessivo di € **1.170.000,00** di cui € 652.528,63 per lavori, € 127.471,37 per oneri della sicurezza ed € 390.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione n. 63 del 02/08/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006***, sulla base del Progetto Esecutivo, mediante procedura aperta ai sensi dall'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avvalendosi del ricorso al cosiddetto metodo dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del predetto codice degli appalti e della riduzione dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'art. 71 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- con determinazione Progressivo Servizio n. 238 del 07/10/2024, Registro Settore n. 229 del 07/10/2024 e Registro Generale n. 3173/2024 del 08/10/2024 della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria è stata disposta l'aggiudicazione efficace per l'affidamento dei lavori

di ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC). CUP: F66J22000290006 CIG: B2B7D6857B***, in favore dell'impresa **AP COSTRUZIONI SRL** con sede a Foligno (PG) in Via Del Buon Pastore n. 4 C.F./P.IVA: 03600970549 per l'importo contrattuale pari ad **€ 638.140,27** di cui € 510.668,90 quale importo lavori al netto del ribasso offerto pari al 21,74 % ed € 127.471,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

- con determinazione n. 91 del 10/10/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici si è preso atto della suddetta aggiudicazione efficace disposta dalla Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria in favore dell'impresa **AP COSTRUZIONI SRL** ed è stato rimodulato il quadro economico post gara;
- con verbale del 13/11/2024 il Direttore dei Lavori, a seguito disposizione del RUP, ha proceduto alla consegna dei lavori relativi l'intervento in oggetto in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto d'appalto;
- in data 21/12/2024 è stato stipulato mediante atto pubblico notarile informatico tra la Diocesi di Locri – Gerace e l'impresa aggiudicataria **AP COSTRUZIONI SRL** il contratto relativo l'appalto di esecuzione lavori dell'intervento in oggetto per l'importo contrattuale complessivo di **€ 638.140,27** di cui € 510.668,90 quale importo lavori al netto del ribasso offerto pari al 21,74 % ed € 127.471,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- con determinazione n. 65 del 02/07/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata concessa una proroga contrattuale di giorni 132 (centotrentadue) del tempo utile per ultimare i lavori di ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006*** previsto dall'Art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto parte amministrativa e dall'Art. 6 del Contratto di Appalto, all'impresa **AP COSTRUZIONI SRL** con sede a Foligno (PG) in Via Del Buon Pastore n. 4 C.F./P.IVA: 03600970549, stabilendo che per effetto della stessa i lavori dovranno essere ultimati entro giorni 376 (trecentosettantasei) dal verbale di consegna dei lavori del 13/11/2024;
- con determinazione n. 74 del 28/07/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili inerenti al S.A.L. n. 1 a tutto il 07/07/2025 dei lavori relativi l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006 – CIG: B2B7D6857B***, all'impresa **AP COSTRUZIONI SRL** con sede a Foligno (PG) in Via Del Buon Pastore n. 4 C.F./P.IVA 03600970549, dell'importo complessivo netto di **€ 178.942,64** di cui € 147.142,43 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 21,74 % ed € 31.800,21 per costi della sicurezza, oltre IVA competente ed approvato e liquidato il certificato n. 1 di pagamento della prima rata emesso in data 15/07/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di **€ 152.548,61** compresa IVA al 10%, all'impresa **AP COSTRUZIONI SRL**;
- con determinazione n. 132 del 07/11/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 2 a tutto il 13/10/2025 dei lavori relativi l'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006 – CIG: B2B7D6857B***, all'impresa **AP COSTRUZIONI SRL** con sede a Foligno (PG) in Via Del Buon Pastore n. 4 C.F./P.IVA 03600970549, dell'importo complessivo netto di **€ 388.695,95** di cui € 321'499,95 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 21,74% ed € 67.196,00 per costi della sicurezza, oltre IVA competente ed approvato e liquidato il certificato n. 2 di pagamento della seconda rata emesso in data 15/07/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € 178.814,69 compresa IVA al 10% all'impresa **AP COSTRUZIONI SRL**;
- con determinazione n. 137 del 19/11/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori di ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006 – CIG: B2B7D6857B***, redatta dal Direttore dei Lavori

incaricato Ing. Ovidio Italiano (Capogruppo RTP) dell'importo complessivo di € **1.170.000,00** di cui € 606.163,98 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 21,740% , € 127.471,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 391.202,96 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 45.161,69 per economie complessive, dando atto che il maggior importo contrattuale ammonta ad € 95.495,08 oltre I.V.A.;

- con determinazione n. 141 del 24/11/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata concessa una seconda proroga contrattuale di giorni 30 (trenta) del tempo utile per ultimare i lavori di **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006** previsto dall'Art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto parte amministrativa e dall'Art. 6 del Contratto di Appalto, successivamente prorogato con la suddetta determinazione n. 65 del 02/07/2025, all'impresa **AP COSTRUZIONI SRL** con sede a Foligno (PG) in Via Del Buon Pastore n. 4 C.F./P.IVA: 03600970549, stabilendo che per effetto della stessa i lavori dovranno essere ultimati entro giorni 406 (quattrocentosei) dal verbale di consegna dei lavori del 13/11/2024;
- in data 26/11/2025 è stato sottoscritto tra la Diocesi di Locri – Gerace e l'impresa aggiudicataria **AP COSTRUZIONI SRL** l'atto di sottomissione con il quale sono stati affidati all'impresa i lavori di cui alla perizia di variante in corso d'opera approvata con determinazione n. 137 del 19/11/2025 per il maggior importo contrattuale netto di € 95.495,08 oltre I.V.A.;
- con pec del 14/01/2026 l'impresa **AP COSTRUZIONI SRL** con la quale la stessa ha comunicato il cambio della sede legale, in Via Tifernate 204, 06024 Gubbio (PG), rispetto a quella dichiarata in fase di sottoscrizione delle pattuizioni contrattuali;
- con determinazione n. 004 del 15/01/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 3 a tutto il 19/12/2025 dei lavori relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006 – CIG: B2B7D6857B**, eseguiti dall'impresa **AP COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Tifernate 204, 06024 Gubbio (PG) C.F./P.IVA 03600970549, dell'importo complessivo netto di € **616.828,10** di cui € 503.800,74 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 21,74% ed € 113.027,36 per costi della sicurezza, oltre IVA competente, approvato il certificato n. 3 di pagamento della terza rata emesso dal RUP in data 13/01/2026 dal R.U.P. dell'importo complessivo netto di € **213.913,00** compresa IVA al 10%, e liquidato un ACCONTO di € 150.000,00 compresa IVA al 10% sul predetto certificato n. 3 di pagamento della terza rata, giusta fattura elettronica n. 1 del 13/01/2026, all'impresa **AP COSTRUZIONI SRL**;
- con determinazione n. 016 del 12/02/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato liquidato il SALDO sul certificato n. 3 di pagamento della terza rata emesso in data 13/01/2026 dal R.U.P., giusta fattura elettronica n. 1 del 13/01/2026, all'impresa **AP COSTRUZIONI SRL** per l'importo complessivo di € **63.913,00** compresa IVA al 10%;
- con determinazione n. 17 del 12/02/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 4 a tutto il 23/12/2025 dei lavori relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006 – CIG: B2B7D6857B**, all'impresa **AP COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Tifernate 204, 06024 Gubbio (PG) C.F./P.IVA 03600970549, dell'importo complessivo netto di € **678.568,14** di cui € 552.344,97 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 21,74% ed € 126.223,17 per costi della sicurezza, oltre IVA competente ed approvato e liquidato il certificato n. 4 di pagamento della quarta rata emesso in data 03/02/2026 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **54.578,23** compresa IVA al 10% all'impresa **AP COSTRUZIONI SRL**, giusta Fattura Elettronica n. 2 del 05-02-2026;

Visto:

- il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 18/04/2026 dal Direttore dei Lavori Ing. Ovidio Italiano (mandatario/capogruppo RTP), trasmesso a mezzo PEC, con il quale lo stesso ha certificato che

i lavori relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006 – CIG: B2B7D6857B**, sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa **AP COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Tifernate 204, 06024 Gubbio (PG) C.F./P.IVA 03600970549, liquidando il credito residuo di **€ 47.140,19** oltre IVA competente;

- il certificato n. 5 di pagamento della rata di SALDO emesso in data 30/04/2026 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di **€ 51.854,21** compresa IVA al 10%;

Dato atto che con determinazione n. 39 del 07/05/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili dello Stato Finale dei Lavori redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Ovidio Italiano (Mandatario/Capogruppo RTP) inerenti i lavori relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006 – CIG: B2B7D6857B**, eseguiti dall'impresa **AP COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Tifernate 204, 06024 Gubbio (PG) C.F./P.IVA 03600970549, dell'importo complessivo netto di **€ 732.853,34** di cui € 605.381,97 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 21,74% ed € 127.471,37 per costi della sicurezza, oltre IVA competente, accertando il credito residuo di **€ 47.140,19** oltre IVA competente all'impresa **AP COSTRUZIONI SRL**, preso atto del Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 18/04/2026 dal Direttore dei Lavori Ing. Ovidio Italiano (mandatario/capogruppo RTP), trasmesso a mezzo PEC, con il quale lo stesso ha certificato che i lavori relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA", COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006 – CIG: B2B7D6857B**, sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa **AP COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Tifernate 204, 06024 Gubbio (PG) C.F./P.IVA 03600970549, liquidando il credito residuo di **€ 47.140,19** oltre IVA competente ed approvato il certificato n. 5 di pagamento della rata di SALDO emesso in data 30/04/2026 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di **€ 51.854,21** compresa IVA al 10%;

Visto:

- la fattura elettronica n. 21 del 06/05/2026 trasmessa dall'impresa **AP COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Tifernate 204, 06024 Gubbio (PG) C.F./P.IVA 03600970549, dell'importo complessivo di **€ 51.854,21** di cui € 47.140,19 per lavori di cui al certificato di pagamento a SALDO n. 5 relativo al conto finale ed € 4.714,02 per IVA al 10%;
- la polizza fideiussoria n. 2297262, trasmessa a mezzo PEC del 8 luglio 2026, rilasciata dalla Compagnia REVO INSURANCE S.P.A. (Agenzia LUCA FEROLETO - Lamezia Terme) in data 03/07/2026 con scadenza 3/7/2028, e trasmessa dall'impresa **AP COSTRUZIONI SRL**, dell'importo pari ad € 53.364,76 per la liquidazione della rata di saldo dei lavori, ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa **AP COSTRUZIONI SRL**, mediante l'acquisizione del DURC - on line, prot. n. INAIL_54266834 - data richiesta 25/05/2026 - scadenza validità 22/09/2026;

Considerato che non è possibile procedere alla liquidazione dell'intero importo del certificato di pagamento a SALDO n. 5 pari ad **€ 51.854,21 (compresa IVA al 10%)** per temporanea indisponibilità economica sul suddetto capitolo di spesa, ma si può procedere con la liquidazione di un acconto pari complessivamente ad **€ 41.477,70 (compresa IVA al 10%)**;

Dato atto che si procederà alla liquidazione del saldo della suddetta fattura elettronica n. 21 del 06/05/2026 relativa il certificato di pagamento a SALDO n. 5 con successivo atto a seguito dell'accredito da parte dell'Ente finanziatore delle somme di finanziamento già richieste;

Considerato che:

- la spesa complessiva di **€ 41.477,70** trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto e che per la stessa si farà fronte mediante il ricorso al contributo concesso di **€ 1.170.000,00** giusto Disciplinare d'Obblighi rep. n. 16 del 08/02/2023, per l'intervento **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI MARIA SS ADDOLORATA",**

COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC) - CUP: F66J22000290006, a valere sui PNRR Missione 1 - Componente 3 - Investimento 2.4 - Linea D'azione n. 1;

- ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n. 217 del 17/12/2010, è stato acquisito il **CIG B2B7D6857B**;

Rilevato che:

- per l'affidamento dei lavori in oggetto, con determinazione n. 91 del 10/10/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € **638.140,27** di cui € 510.668,90 quale importo lavori ed € 127.471,37 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. (10%), al capitolo n. 3793829, denominato "*Chiesa Maria SS Addolorata*";
- per l'affidamento dei maggiori lavori di perizia dell'intervento in oggetto, con determinazione n. 137 del 19/11/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € **95.495,08** oltre IVA competente, quale maggior importo contrattuale netto, in favore dell'impresa **AP COSTRUZIONI SRL**, al capitolo n. 3793829, denominato "*Chiesa Maria SS Addolorata*";

Dato Atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice di contratti Pubblici" per come corretto dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", n. 207 per le parti ancora in vigore;
- Il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, modificato del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108;
- Il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione a costituirne motivazione;
2. **Di liquidare** un ACCONTO sulla rata di saldo maturata dall'impresa allo Stato Finale di cui al certificato n. 5 di pagamento a SALDO della quinta rata emesso in data 30/04/2026 dal R.U.P., giusta fattura elettronica n. 21 del 06/05/2026, all'impresa **AP COSTRUZIONI SRL** per l'importo complessivo di € **41.477,70**;
3. **Di emettere** bonifico di pagamento per € **41.477,70** a favore della suddetta impresa **AP COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Tifernate 204, 06024 Gubbio (PG) C.F./P.IVA 03600970549, mediante bonifico presso BANCA MONTEPAONE – CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA - Codice **IBAN: IT88W0812642770000000055545**;
4. **Di far fronte** che alla spesa complessiva di € **41.477,70** con il contributo concesso € **1.170.000,00** giusto Disciplinare d'Obblighi rep. n. 16 del 08/02/2023, con imputazione al capitolo n. 3793829, denominato "*Chiesa Maria SS Addolorata*";
5. **Di dare atto** che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 4 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato rilasciato il seguente codice **CIG B2B7D6857B** dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

6. **Di accertare** la regolarità tecnica ed amministrativa-contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
7. **Di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del Responsabile del Procedimento stesso e del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici che adotta l'atto finale;
8. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
9. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e per l'emissione del relativo bonifico di pagamento;
10. **Di disporre** secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo on-line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
11. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l'arch. Giorgio Metastasio – pec mail. lavoripubblici.diocesilocri@pec.it.

LOCRI Lì, 14/07/2026

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Settore Tecnico LL.PP.
Arch. Giorgio Metastasio