

DIOCESI DI LOCRI - GERACE

Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici

Settore Tecnico

Via Garibaldi, 104 - 89044 LOCRI - Tel 0964/232320
Email: beniculturali@diocesilocri.it - Pec: lavoripubblici.diocesilocri@pec.it

DETERMINAZIONE

Protocollo n.	Determina n.	Data
667	100	07/08/2025

OGGETTO	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1 Accordo Quadro stipulato in data 24/01/2024 - CIG (Padre): A01305013D. Approvazione e liquidazione <u>servizi archeologici di supporto all'esecuzione</u> del Contratto Attuativo n. 7 per l'intervento PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1 PROGETTO: "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)" - CUP: F16J22000310006 - CIG (Derivato): B5FBA8E483
----------------	---

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO LL.PP.

Visto lo Statuto di regolamentazione ed organizzazione dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace del 15/12/1998.

Visto il Decreto vescovile Prot. N. 26/07 P.V. di approvazione del Regolamento e del Vademecum diocesano in materia di beni culturali di interesse religioso;

Visto il Decreto vescovile n. 575 prot. n. 86/2023 del 13/02/2023 con il quale il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato il sottoscritto Arch. Giorgio Metastasio quale Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;

Visto il Decreto vescovile n. 1 prot. n. 648/2026/CV del 04/08/2026 con il quale il Vescovo di Locri-Gerace Cesare Di Pietro ha riconfermato le tutte nomine precedenti;

Premesso che:

- con decreto di assegnazione delle risorse n. 455 del 07/06/2022 del Ministero della Cultura sono stati finanziati gli interventi efferenti il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – linea d’azione n. 1 sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili;
- con nota PG 630/2022 del 24/11/2022 la Diocesi di Locri-Gerace ha manifestato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di Soggetto Attuatore Esterno ai sensi dell’art. 9 co 1 D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e s.m.i., ed a sottoscrivere i Disciplinari d’obbligo con cui tale ruolo è assunto per gli interventi ammessi a finanziamento con Decreto SG n. 455 del 07/06/2022, rientranti nella competenza territoriale della Diocesi di Locri-Gerace;
- con decreto del Ministero della Cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale n.351 del 19/12/2022 sono stati individuati i soggetti attuatori esterni ed assegnate le risorse ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 77/2021(L. n. 108/2021), così come modificato dal D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022) ed ulteriormente modificato dal D.L. 115/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 142/2022;
- la Diocesi di Locri-Gerace è stata individuata quale Soggetto Attuatore Esterno ed Ente Assegnatario delle risorse per n. 7 interventi, tra cui quello in oggetto, come riportato nell’allegato B di cui al suddetto Decreto Ministeriale n. 351 del 19/12/2022;
- con Disciplina d’Obblighi rep. n. 08 del 08/02/2023, la Diocesi di Locri-Gerace, quale Soggetto attuatore esterno, ha accettato l’assegnazione dell’importo di € **1.660.000,00** per l’attuazione del progetto **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)” - CUP: F16J22000310006**, finanziato a valere sul PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0. – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4.: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” – linea d’azione n.1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili”;
- con determina vescovile prot. n. 97/2023 del 14/02/2023 il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, l’Arch. Giorgio Metastasio, Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;
- con determinazione n. **02** del **22/03/2023** del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l’incarico di Supporto Tecnico Ingegneristico ed Amministrativo al R.U.P. relativamente ad interventi di opere programmati dalla Diocesi di Locri - Gerace, mediante Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. della durata di quattro anni, all’**Ing. Paolo Raschillà**, nato a Locri (RC) il 15/12/1983, con sede in Grotteria (RC), C. da Dragoni Inferiori n. 35/a, partita IVA n. 03094420803;
- in data 30/03/2023 è stato stipulato l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la regolamentazione dell’affidamento dell’attività di Supporto Tecnico Ingegneristico ed Amministrativo al R.U.P. ai sensi dell’art. 31, comma 11 del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione n. 10 del 13/04/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata affidata l’attività di Supporto Tecnico Ingegneristico ed Amministrativo al R.U.P. di cui al Contratto Attuativo n. 4 per l'intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)” - CUP: F16J22000310006**, collegato all’Accordo Quadro del 30/03/2023, dell’**Ing. Paolo Raschillà** con sede a Grotteria (RC) in C.da Dragoni inferiori n. 35/a, P. I.V.A. n. 03094420803;
- con determinazione n. 15 del 04/05/2023 prot. 258/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo

l'intervento ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)” - CUP: F16J22000310006;***

- con determinazione n. 42 del 21/07/2023 prot. 506/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato affidato l'incarico professionale di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Misura e Contabilità dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)” - CUP: F16J22000310006*** al RTP composto da Ing. Paolo Martino (Capogruppo/Mandatario), Arch. Rosa Valentina Martino (Mandante), Ing. Iolanda Squillace (Mandante) ed Ing. Rosario Vincenzo Barone (Mandante/Giovane Professionista);
- con determinazione n. 53 del 21/09/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di rilievi, elaborazione e restituzione grafica di supporto alla progettazione di cui al Contratto Attuativo n. 7 per l'intervento ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)” - CUP: F16J22000310006***, collegato all'Accordo Quadro del 07/07/2023, al **Geom. Salvatore Angilletta**;
- con determinazione n. 54 del 01/10/2023 prot. 677/2023, del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato affidato l'incarico professionale di redazione dello Studio Geologico di supporto alla progettazione e relative attività connesse per l'intervento denominato ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)” - CUP: F16J22000310006*** al **Geol. Alfonso Ivan Aliperta**;
- con determinazione n. 77 del 31/10/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per **l'esecuzione di indagini geologiche, geofisiche e geognostiche, accertamenti e prove di laboratorio di supporto alla progettazione** di cui al suddetto Contratto Attuativo n. 7 per l'intervento ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)” - CUP: F16J22000310006***, collegato all'Accordo Quadro del 28/08/2023, all'impresa **SGRO STEFANO** con sede legale in Via Ariella n. 70 – 89038 – Palizzi (RC) - P. I.V.A: 02214640803.
- con determinazione n. 84 del 04/11/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per **l'esecuzione di indagini sulle murature, accertamenti e prove di laboratorio di supporto alla progettazione** di cui al suddetto Contratto Attuativo n. 4 per l'intervento ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)” - CUP: F16J22000310006***, collegato all'Accordo Quadro del 28/08/2023, all'impresa **ALFA LAB S.r.l** con sede legale in Via Sardegna 44 – 89013 - GIOIA TAURO (RC);
- con determinazione n. 85 del 09/12/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici, è stato affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di rilievi, elaborazione e restituzione grafica di supporto alla progettazione relativamente ad interventi programmati dalla Diocesi di Locri-Gerace, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della durata di 4 anni, alla società **DI LIETO & C. S.R.L.** con sede legale a Catanzaro (CZ), Viale T. Campanella 186, partita IVA n. 03041800792;
- con determinazione n. 15 del 01/03/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale Verifica della Progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi programmati dalla Diocesi di Locri-Gerace, Contratto Attuativo n. 6 per ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)” - CUP: F16J22000310006*** collegato all'Accordo Quadro del 14/09/2023, alla Società **EDILING S.r.l.**;
- con determinazione n. 33 del 25/06/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)” - CUP: F16J22000310006*** redatto dall' RTP composto da Ing. Paolo Martino (Capogruppo/Mandatario), Arch.

Rosa Valentina Martino (Mandante), Ing. Iolanda Squillace (Mandante) ed Ing. Rosario Vincenzo Barone (Mandante/Giovane Professionista);

- con determinazione n. 70 del 08/08/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)"*** - CUP: **F16J22000310006** redatto dall' RTP composto da Ing. Paolo Martino (Capogruppo/Mandatario), Arch. Rosa Valentina Martino (Mandante), Ing. Iolanda Squillace (Mandante) ed Ing. Rosario Vincenzo Barone (Mandante/Giovane Professionista) dell'importo complessivo di € **1.660.000,00** di cui € 980.075,09 per lavori, € 175.773,29 per oneri della sicurezza ed € 504.151,62 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione n. 71 del 08/08/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)"*** - CUP: **F16J22000310006**, sulla base del Progetto Esecutivo, mediante procedura aperta ai sensi dall'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avvalendosi del ricorso al cosiddetto metodo dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del predetto codice degli appalti e della riduzione dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'art. 71 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- con determinazione Progressivo Servizio n. 244 del 22/10/2024, Registro Settore n. 235 del 22/10/2024 e Registro Generale n. 3359/2024 del 23/10/2024 della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria è stata disposta l'aggiudicazione efficace per l'affidamento dei lavori di ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)"*** - CUP: **F16J22000310006** CIG: **B2CC47CF4D**, in favore dell'impresa **SANTISE COSTRUZIONI SRL** con sede legale in Cosenza via Bendicenti (s.n.c.) con C.F. e P.IVA n. 02333580781 per l'importo contrattuale pari ad € **874.439,42** di cui € 698.666,13 quale importo lavori al netto del ribasso offerto pari al 28,713% ed € 175.773,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- con determinazione Progressivo Servizio n. 6 del 20/01/2025, Registro Settore n. 6 del 20/01/2025 e Registro Generale n. 175/2025 del 20/01/2025 della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, a seguito della sentenza n. 759/2024 REG. PROV.COLL. n. 638/2024 REG.RIC del TAR per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria, è stata disposta la nuova aggiudicazione efficace per l'affidamento dei lavori di ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)"*** CUP: **F16J22000310006** - CIG: **B2CC47CF4D**, in favore dell'impresa **SANTISE COSTRUZIONI SRL**, con sede legale in Cosenza via Bendicenti (s.n.c.) con C.F. e P.IVA n. 02333580781, per l'importo contrattuale pari ad € **1.009.396,90** di cui € 363.601,39 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 28,713%, € 470.022,22 per costi della manodopera per come stimati dalla S.A. nonché € 175.773,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- con nota prot. n. 356/2025 del 07/05/2025 questa Diocesi ha disposto la revocata con effetto immediato dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto per grave inadempimento dell'impresa **SANTISE COSTRUZIONI S.R.L.** demandando alla Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella qualità di Stazione Appaltante delegata alla fase di affidamento, l'adozione del provvedimento di sua competenza;
- con determinazione Progressivo Servizio n. 18 del 09/05/2025, Registro Settore n. 18 del 09/05/2025 e Registro Generale n. 1435 del 12/05/2025 della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione efficace disposta con la suddetta determinazione Progressivo Servizio n. 6 del 20/01/2025, Registro Settore n. 6 del 20/01/2025 e Registro Generale n. 175/2025 del 20/01/2025 in favore dell'impresa **SANTISE COSTRUZIONI SRL**, con sede legale in Cosenza via Bendicenti (s.n.c.) con C.F. e P.IVA n. 02333580781 per l'affidamento dei lavori di ***"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)"*** CUP: **F16J22000310006** - CIG: **B2CC47CF4D**;

- con nota prot. n. 366/2025 del 13/05/2025 questa Diocesi ha comunicato alla Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria di procedere con urgenza con lo scorrimento della graduatoria di gara;
- con determinazione Progressivo Servizio n. 26 del 27/05/2025, Registro Settore n. 26 del 27/05/2025 e Registro Generale n. 1597 del 28/05/2025 della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria con la quale a seguito della revoca dell'aggiudicazione efficace nei confronti dell'impresa Santise Costruzioni S.r.l., è stata disposta la nuova aggiudicazione efficace per l'affidamento dei lavori di **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)"** CUP: F16J22000310006 - CIG: B2CC47CF4D, in favore dell'impresa **LUTIVIEM S.R.L.**, con sede legale in Piazza Pietro Nenni n.1 - San Filippo del Mela (ME), C.F. e P.IVA 03115340832, per l'importo complessivo di aggiudicazione pari di € **875.321,49** di cui € 699.548,20 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 28,623%, ed € 175.773,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- con determinazione n. 049 del 28/05/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici si è preso atto della suddetta aggiudicazione efficace disposta dalla Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria in favore dell'impresa **LUTIVIEM S.R.L.** a seguito di scorrimento graduatoria, rimodulazione quadro economico post-gara ed approvazione nuovo cronoprogramma lavori;
- con verbale del 05/06/2025 il Direttore dei Lavori, a seguito disposizione del RUP, ha proceduto alla consegna dei lavori relativi l'intervento in oggetto all'impresa **LUTIVIEM S.R.L.** in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto d'appalto;
- in data 01/07/2025 è stato stipulato mediante atto pubblico notarile informatico tra la Diocesi di Locri – Gerace e l'impresa aggiudicataria **LUTIVIEM S.R.L.**, con sede legale in Piazza Pietro Nenni n.1 - San Filippo del Mela (ME), C.F. e P.IVA 03115340832, per l'importo complessivo di aggiudicazione pari di € **875.321,49** di cui € 699.548,20 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 28,623%, ed € 175.773,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- con determinazione n. 66 del 09/07/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato autorizzato l'appaltatore **LUTIVIEM S.R.L.** con sede in San Filippo del Mela Piazza Pietro Nenni n° 1, P.IVA 03115340832, a subappaltare una quota pari al 45% delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG2 come da contratto di subappalto all'impresa subappaltatrice **SCALI S.R.L.** con sede in SIDERNO (RC) Via Circonvallazione Sud Trav. n°13/G, C.F. e P. I.V.A. 02754710800, numero di iscrizione al Registro Imprese della C.C.C.I.A di Reggio Calabria n. 02754710800 - REA RC - 188176 per l'importo di euro 314.796,69 oltre euro 79.000,00 per oneri di sicurezza e oltre IVA;
- con determinazione n. 93 del 01/08/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per **servizi archeologici di supporto all'esecuzione** di cui al Contratto Attuativo n. 7 per l'intervento **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)"** - CUP: F16J22000310006, collegato all'Accordo Quadro del 24/01/2024, alla società **DI LIETO & C. S.R.L.** ed approvato il Contratto Attuativo n. 7 stipulato in data 13/06/2025;
- con determinazione n. 115 del 29/09/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 a tutto il 05/09/2025 dei lavori relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)"** - CUP: F16J22000310006 – CIG: B2CC47CF4D, eseguiti all'impresa **LUTIVIEM S.R.L.** con sede in San Filippo del Mela (ME) Piazza Pietro Nenni n° 1, P.IVA 03115340832, dell'importo complessivo di € **212.620,08** di cui € 163.940,70 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 28,623% ed € 48.679,38 per costi della sicurezza, oltre IVA competente, ed approvato e liquidato il certificato n. 1 di pagamento della prima rata emesso in data 23/09/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **167.225,70** compresa IVA al 10%;
- con determinazione n. 139 del 20/11/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 02 a tutto il 31/10/2025 dei lavori

relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)"** - CUP: F16J22000310006 – CIG: B2CC47CF4D, eseguiti all'impresa **LUTIVIEM S.R.L.** con sede in San Filippo del Mela (ME) Piazza Pietro Nenni n° 1, P.IVA 03115340832, dell'importo complessivo netto di € **446.953,51** di cui € 375.866,87 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 28,623% ed € 71.086,64 per costi della sicurezza, oltre IVA competente, ed approvato e liquidato il certificato n. 2 di pagamento della seconda rata emesso in data 18/11/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **184.303,24** compresa IVA al 10%;

- con determinazione n. 147 del 02/12/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata concessa una proroga contrattuale di giorni 30 (trenta) del tempo utile per ultimare i lavori di **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)"** - CUP: F16J22000310006 previsto dall'Art. 6 del Contratto di Appalto, all'impresa **LUTIVIEM S.R.L.** con sede in San Filippo del Mela (ME) Piazza Pietro Nenni n° 1, P.IVA 03115340832;
- con determinazione n. 158 del 15/12/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 03 a tutto il 11/12/2025 dei lavori relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)"** - CUP: F16J22000310006 – CIG: B2CC47CF4D, eseguiti all'impresa **LUTIVIEM S.R.L.** con sede in San Filippo del Mela (ME) Piazza Pietro Nenni n° 1, P.IVA 03115340832, dell'importo complessivo netto di € **649.813,33** di cui € 555.273,65 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 28,623% ed € 94.539,68 per costi della sicurezza, oltre IVA competente, ed approvato e liquidato il certificato n. 3 di pagamento della terza rata emesso in data 12/12/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **159.549,25** compresa IVA al 10%;
- con determinazione n. 30 del 13/04/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 04 a tutto il 10/02/2026 dei lavori relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)"** - CUP: F16J22000310006 – CIG: B2CC47CF4D, eseguiti all'impresa **LUTIVIEM S.R.L.** con sede in San Filippo del Mela (ME) Piazza Pietro Nenni n° 1, P.IVA 03115340832, dell'importo complessivo netto di € **762.795,71** di cui € 652.612,14 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 28,623% ed € 110.183,57 per costi della sicurezza, oltre IVA competente ed approvato e liquidato il certificato n. 4 di pagamento della quarta rata emesso in data 12/12/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **88.860,64** di cui € 80.782,40 per lavori al SAL 04 ed € 8.078,24 per IVA al 10%, giusta Fattura Elettronica n. 21/26 del 10-04-2026 dell'impresa **LUTIVIEM S.R.L.**;
- con determinazione n. 40 del 07/05/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera dell'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)"** - CUP: F16J22000310006 – CIG: B2CC47CF4D, redatta dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Paolo Martino (Capogruppo RTP) dell'importo complessivo di € **1.092.111,99** di cui € 926.411,25 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 28,623% , € 165.700,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 536.104,81 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 31.783,19 per economie complessive, dando atto che il maggior importo contrattuale ammonta ad € **216.790,50** oltre I.V.A., e concedendo per effetto dei lavori previsti in Perizia di Variante in corso d'opera una proroga contrattuale di giorni 85 (ottantacinque);
- in data 14/05/2026 è stato sottoscritto tra la Diocesi di Locri – Gerace e l'impresa aggiudicataria **LUTIVIEM S.R.L.** l'atto aggiuntivo con il quale sono stati affidati all'impresa i maggiori lavori di cui alla perizia di variante in corso d'opera approvata con la suddetta determinazione n. 40 del 07/05/2026 per il maggior importo netto di € **216.790,50** oltre I.V.A.;
- con determinazione n. 56 del 16/06/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 5 a tutto il 20/05/2026 dei lavori relativi l'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)"** - CUP: F16J22000310006 – CIG: B2CC47CF4D, eseguiti

all'impresa **LUTIVIEM S.R.L.** con sede in San Filippo del Mela (ME) Piazza Pietro Nenni n° 1, P.IVA 03115340832, dell'importo complessivo netto di € **1.011.366,19** di cui € 880'933,54 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 28,623% ed € 130'432,65 per costi della sicurezza, oltre IVA competente, approvato il certificato n. 5 di pagamento della quinta rata emesso in data 27/05/2026 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **257.335,38** compresa IVA al 10% e liquidata la somma complessiva di € **50.000,00** a titolo di **PRIMO ACCONTO** sul certificato di pagamento n. 5, emesso dal R.U.P. in data 27/05/2026, giusta fattura elettronica n. 33/26 del 27-05-2026;

Visto:

- l'Accordo Quadro stipulato in data 24/01/2024, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la regolamentazione dell'affidamento dell'incarico professionale per **servizi archeologici di supporto alla progettazione ed all'esecuzione** relativamente ad interventi programmati dalla Diocesi di Locri-Gerace;
- il Contratto Attuativo n. 7 stipulato in data 13/06/2025 per l'incarico professionale per **servizi archeologici di supporto all'esecuzione** relativamente all'intervento ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)”*** - CUP: F16J22000310006 dell'importo contrattuale netto stimato di € **6.098,23** oltre Cassa di Previdenza ed IVA competente;
- l'Art. 7 comma 1 del suddetto Contratto Attuativo n. 7, il quale riporta che *“Il pagamento dell'onorario di cui al precedente art. 6, sarà effettuato all'Aggiudicatario entro 30 giorni dalla conclusione del servizio, previa trasmissione della documentazione di cui al predetto art. 5 comma 2 e rendicontazione del servizio svolto”*;
- la determinazione n. 40 del 07/05/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici di approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, con la quale è stato approvato il maggior importo netto di € **13.509,83** oltre cassa di previdenza ed IVA per *“Servizi archeologici”* spettante alla società **DI LIETO & C. S.R.L.** incaricata dei servizi archeologici di supporto all'esecuzione e previsto nel relativo quadro economico allegato alla stessa;
- la rendicontazione a **SALDO** dei servizi archeologici di supporto all'esecuzione eseguiti per l'intervento in oggetto di cui al Contratto Attuativo n. 7, trasmessa dalla società **DI LIETO & C. S.R.L.** a mezzo pec del 24 luglio 2026, dalla quale risulta l'importo complessivo netto di € **19.589,75** oltre IVA (22%);
- la fattura elettronica n. 33 del 30-07-2026 emessa dalla società **DI LIETO & C. S.R.L.** con sede legale a Catanzaro (CZ), Viale T. Campanella 186, partita IVA n. 03041800792 dell'importo complessivo di € **23.899,50** di cui € 19.589,75 a SALDO dei servizi archeologici di supporto all'esecuzione per l'intervento in oggetto ed € 4.309,75 per I.V.A. (22%);

Considerato che la società **DI LIETO & C. S.R.L.** ha correttamente svolto i **servizi archeologici di supporto all'esecuzione** relativi l'intervento in oggetto, di cui alla suddetta rendicontazione e relativa fattura elettronica n. 33 del 30-07-2026;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione a SALDO dei **servizi archeologici di supporto all'esecuzione** per l'intervento ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)”*** - CUP: F16J22000310006, così come indicato all'art 7 comma 1 del Contratto Attuativo n. 7 del 13/06/2025;

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario **DI LIETO & C. S.R.L.** mediante l'acquisizione del DURC online, prot. n. INAIL_54702809 data richiesta 24/06/2026 con scadenza validità 22/10/2026;

Considerato che:

- la spesa complessiva di € **23.899,50** trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto e che per la stessa si farà fronte mediante il ricorso al contributo concesso di € **1.660.000,00** giusto Disciplinare d'Obblighi rep. n. 08 del 08/02/2023, per l'intervento ***“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO,***

SIDERNO (RC)” - CUP: F16J22000310006, a valere sui PNRR Missione 1 - Componente 3 - Investimento 2.4 - Linea D’azione n. 1;

- ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei Flussi Finanziari” come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n. 217 del 17/12/2010, è stato acquisito il **CIG (Derivato) B5FBA8E483**;

Rilevato che:

- con determinazione n. 93 del 01/08/2025 si è provveduto ad impegnare la somma di **€ 6.098,23** oltre IVA competente, al capitolo **n. 3793855**, denominato “*Chiesa S. Carlo Borromeo*”;
- con determinazione n. 40 del 07/05/2026 si è proceduto ad impegnare la somma di **€ 13.509,83** oltre Cassa di Previdenza ed IVA competente, relativa il maggior importo dei “*Servizi archeologici*” spettanti società **DI LIETO & C. S.R.L.** incaricato dei servizi archeologici di supporto all’esecuzione, al capitolo n. 3793855, denominato “*Chiesa S. Carlo Borromeo*”;

Dato Atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo;

Visti:

- Il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 a titolo “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione*”;
- Il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione a costituirne motivazione;
2. **Di approvare e liquidare** la rendicontazione a SALDO dei servizi archeologici di supporto all’esecuzione eseguiti dalla società **DI LIETO & C. S.R.L.** con sede legale a Catanzaro (CZ), Viale T. Campanella 186, partita IVA n. 03041800792 per l'intervento “**INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI S. CARLO BORROMEO, SIDERNO (RC)” - CUP: F16J22000310006** di cui al Contratto Attuativo n. 7 del 13/06/2025 e successiva Perizia di Variante in corso d’opera, per l’importo complessivo netto di **€ 19.589,75** oltre IVA (22%);
3. **Di emettere** bonifico di pagamento per **€ 23.899,50** a favore della suddetta società **DI LIETO & C. S.R.L.** con sede legale a Catanzaro (CZ), Viale T. Campanella 186, partita IVA n. 03041800792, mediante bonifico presso: Banca INTESA SANPAOLO – agenzia di Catanzaro (CZ) - **IBAN: IT57U0306904439100000004383**, giusta fattura elettronica **n. 33 del 30-07-2026**;
4. **Di far fronte** che alla spesa complessiva di **€ 23.899,50** con il contributo concesso di **€ 1.660.000,00** giusto Disciplinare d’Obblighi rep. n. 08 del 08/02/2023, con imputazione al capitolo **n. 3793855**, denominato “*Chiesa S. Carlo Borromeo*”;
5. **Di dare atto** che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 136/2010 e dall’art. 7, comma 4 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato rilasciato il seguente codice **CIG (Derivato) B5FBA8E483** dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
6. **Di accertare** la regolarità tecnica ed amministrativa-contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;
7. **Di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che

potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del Responsabile del Procedimento stesso e del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici che adotta l'atto finale;

8. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
9. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e per l'emissione del relativo bonifico di pagamento;
10. **Di disporre** secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo on-line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
11. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l'arch. Giorgio Metastasio – pec mail. lavoripubblici.diocesilocri@pec.it.

LOCRI Li, 07/08/2026

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Settore Tecnico LL.PP.
Arch. Giorgio Metastasio